BOCHOLTER AA
ABSENKUNG 15. OKTOBER
VOR 20.10.25 BEMESSUNGSWASSERSTAND 23,80 ü. NHN (PHASE 1A)
AB 20.10.25 BEMESSUNGSWASSERSTAND 21,50 ü. NHN (PHASE 1B)

AUCH TROCKEN???

BAUPHASE GEOTHERME GEMÄß TERMINPLAN 03/2025
28.04. - 02.10.2025

STELLUNG BAUZAUN, ZUGÄNGLICHKEIT UND ANLIEFERUNG/ ENTSORGUNG IST WÄHREND DER PHASE 1 MIT DER BAUSTELLE GEOTHERME FORTLAUFEND ABZUSTIMMEN!!!

BERLINER PLATZ
(ÖFFENTLICHER PARKPLATZ)

SHOPPING ARKADEN

MARIENGYMNASIUM

MEIDERICHSTRASSE

ZUFAHRT SÜD
(FW HAUPTZUFAHRT)

ZUFAHRT WEST
(FW NEBENZUFAHRT)

LEGENDE

BESTAND		UK	UNTERKANTE
ABBRUCH		OK	OBERKANTE
NEU		VK	VORDERKANTE
AUFZUARBEITEN		FF	FERTIGFUSSBODEN
MAUERWERK, KS	MW, KLINKER	RF	ROHFUSSBODEN
MAUERWERK, TRAGEND		G	GELÄNDE
STAHLBETON		D	DECKE
UNBEWEHRTER BETON		AHD	ABHANGSDECKE
BETONFERTIGTEIL		UZ	UNTERZUG
TROCKENBAU AUF OK RD		BRH	BRÜSTUNGSHÖHE VON OKFF
TROCKENBAU AUF OK FF		RR	REGENROHR
HOLZ		BA	BODENABLAUF
DÄMMUNG WEICH			
DÄMMUNG HART		(H-)FH	(HOCH-) FEUERHEMMEND (60) 30
ERDREICH		(H-)FB	(HOCH-) FEUERBESTÄNDIG (120) 90
BD DURCHBRUCH		BW	FEUERBESTÄNDIG - BRANDWAND
DD DECKENDURCHBRUCH		BABW	IN BAUART EINER BRANDWAND
WD WANDDURCHBRUCH		T-(FW)	TÜR MIT FEUERWIDERSTAND (FH/HFH/FB/-RD)
WS WANDSCHLITZ		T-RD	RAUCHDICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDE TÜR
/E ELEKTRO		T-DS	DICHTSCHLIEßENDE TÜR
/H/K/L/S HEIZUNG / KÄLTE / LÜFTUNG / SANITÄR		T-DSS	DICHT- UND SELBSTSCHLIEßENDE TÜR

LEGENDE BAUSTELLENEINRICHTUNG

LASTPLATTEN		SPUNDWAND (1970)	
CONTAINER 1 GESCHOSSIG / 2 GESCHOSSIG		GEOTHERME LEITUNG/SCHACHT (GASCHNITZ)	
SCHOTTERAUFSCHÜTTUNG		SCHMUTZWASSER	
NICHT BEFAHRBAR		KANALDECKEL gem. VERMESSERPLAN	
FASSADENGERÜST	BS	BAUSTROM	
FLUCHTWEGE	BW	BAUWASSER	
FEUERWEHR ZUFAHRT MIN. 3,5m BREIT		KAMERAS 180° / 360°	
BAUZAUN ORTSFEST BEPLANKT NEU - 50m		HALTEVERBOT	
BAUZAUN ORTSFEST BEPLANKT VORHANDEN	P	PARKFLÄCHEN	
SCHUTZZAUN		BAUSTELLENSTRAHLER	
GELÄNDER RÜCKBAU		WANNENLEUCHTE	

BAUPHASE 2 GEMÄß TERMINPLAN
AB 05.01.2026

M 1:250

ANPASSUNG BAUZAUN, ZUFAHRTEN	21.10.25	GW	02
PLANSTAND WP2	10.10.25		01
PLANERSTELLUNG			00
ÄNDERUNG	DATUM	NAME	INDEX

ÜBERSICHT

ANTRAGSSTELLER*IN
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
-

UNTERSCHRIFT

ENTWURFSVERFASSER*IN
SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM

HÖHENBEZUG: EG = ± 0.00 OKFF = 25,865 m ü. NHN

DIPL.-ING. ARCH.

PROJEKTNAME
SANIERUNG RATHAUS MIT KULTURZENTRUM
BERLINER PLATZ 1, 46395 BOCHOLT

ANLAGE ZUM LV

AUFTRAGGEBER*IN
GEBÄUDEWIRTSCHAFT DER STADT BOCHOLT
KAISER-WILHELM-STRASSE 52-58, 46395 BOCHOLT

FACHPLANUNG

PLANBEZEICHNUNG
BAUSTELLENEINRICHTUNG PHASE 2

BAUTEIL: -	PLANUNGSPHASE: AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
PLANSCHLÜSSEL/DATEINAME: 5_0_706_BE_--_002_02_P		INDEX: 02
DATUM ERSTELLT: 18.07.2025 / DKR	PROJEKT-NR.: 24472	MAßSTAB: 1 : 250
DATUM PLANSTAND: 21.10.25		
BLATTGRÖßE: 841 X 1189		
GRUNDLAGE		

SSP
SSP AG
LISE-MEITNER-ALLEE 30
44801 BOCHUM
T (0)234 30709-0
F (0)234 30709-11
info@ssp.ag www.ssp.ag

COPYRIGHT RESERVIERT NACH DIN 34 16 (67)
DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNG AN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT.