

Nr.	[LPH]	Vorgangsname	Anfang	Ende	Q4 2026 Q1 Q2 Q3 Q4 2027 Q1 Q2 Q3 Q4 2028 Q1 Q2													
1		PLANUNG	Mit 25.02.26	Die 10.11.26	25.02.26 PLANUNG													
2	LPH 1	GRUNDLAGENERMITTLUNG	Mit 25.02.26	Die 03.03.26	GRUNDLAGENERMITTLUNG													
3	LPH 2	VORPLANUNG	Mit 04.03.26	Die 17.03.26	VORPLANUNG													
4	LPH 3	ENTWURFSPLANUNG	Mit 18.03.26	Die 07.04.26	ENTWURFSPLANUNG													
5	LPH 4	GENEHMIGUNGSPLANUNG	Mit 08.04.26	Die 28.04.26	GENEHMIGUNGSPLANUNG													
6	LPH 5	AUSFÜHRUNGSPLANUNG GU	Mit 30.09.26	Die 10.11.26														
7		VERGABEVERFAHREN (EU WEIT)	Mit 08.04.26	Mon 12.10.26	08.04.26 VERGABEVERFAHREN (EU WEIT)													
8	LPH 6	VORBEREITUNG DER VERGABE	Mit 08.04.26	Mon 03.08.26														
9	LPH 7	MITWIRKUNG BEI DER VERGABE	Die 04.08.26	Mon 12.10.26	MITWIRKUNG BEI DER VERGABE													
10		OBJEKTÜBERWACHUNG	Die 13.10.26	Mon 23.08.27	13.10.26 OBJEKTÜBERWACHUNG													
11	LPH 8	OBJEKT-/ BAUÜBERWACHUNG	Die 13.10.26	Mon 23.08.27	OBJEKT-/ BAUÜBERWACHUNG													
12	LPH 9	BEGINN OBJEKT BETREUUNG	Mit 26.05.27	Mit 26.05.27	26.05.27 BEGINN OBJEKT BETREUUNG													
13		BAULEISTUNGEN	Die 13.10.26	Die 25.05.27	13.10.26 BAULEISTUNGEN													
14	1	BAUSTELLENEINRICHTUNG	Die 13.10.26	Mon 09.11.26	BAUSTELLENEINRICHTUNG													
15	2	ROHBAU/FUNDAMENTE/MEDIENANSCHLÜSSE	Die 05.01.27	Mon 15.02.27	ROHBAU/FUNDAMENTE/MEDIENANSCHLÜSSE													
16	3	MATERIALBESCH. / PRODUKTIONSRESERVIERUNG	Die 13.10.26	Fre 25.12.26	MATERIALBESCH. / PRODUKTIONSRESERVIERUNG													
17	4	FERTIGUNG	Mon 28.12.26	Fre 12.03.27	FERTIGUNG													
18	5	MODULAUFSTELLUNG	Mit 24.03.27	Die 13.04.27	MODULAUFSTELLUNG													
19	6	KOMPLETTIERUNG	Mit 14.04.27	Die 11.05.27	KOMPLETTIERUNG													
20	7	AUSSENANLAGEN	Mit 21.04.27	Die 18.05.27	AUSSENANLAGEN													
21		PROBEBETRIEB/MÄNGELBEHEBUNG	Mit 12.05.27	Die 25.05.27	PROBEBETRIEB/MÄNGELBEHEBUNG													
22		FERTIGSTELLUNG/ÜBERGABE	Mit 26.05.27	Mit 26.05.27	26.05.27 FERTIGSTELLUNG/ÜBERGABE													

1332_A1_Rahmenterminplan
Datum: Don 13.08.26

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt