

| Nr. | [LPH] | Vorgangsname                             | Anfang       | Ende         | <div><div><div>Q4</div><div>2026</div><div>Q1</div><div>Q2</div><div>Q3</div><div>Q4</div><div>2027</div><div>Q1</div><div>Q2</div><div>Q3</div><div>Q4</div><div>2028</div><div>Q1</div><div>Q2</div></div></div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1   |       | PLANUNG                                  | Mit 25.02.26 | Die 10.11.26 | <div><div><div>25.02.26</div><div>PLANUNG</div></div></div>                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | LPH 1 | GRUNDLAGENERMITTLUNG                     | Mit 25.02.26 | Die 03.03.26 | <div><div><div>GRUNDLAGENERMITTLUNG</div></div></div>                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3   | LPH 2 | VORPLANUNG                               | Mit 04.03.26 | Die 17.03.26 | <div><div><div>VORPLANUNG</div></div></div>                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4   | LPH 3 | ENTWURFSPLANUNG                          | Mit 18.03.26 | Die 07.04.26 | <div><div><div>ENTWURFSPLANUNG</div></div></div>                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5   | LPH 4 | GENEHMIGUNGSPLANUNG                      | Mit 08.04.26 | Die 21.04.26 | <div><div><div>GENEHMIGUNGSPLANUNG</div></div></div>                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   | LPH 5 | AUSFÜHRUNGSPLANUNG GU                    | Mit 30.09.26 | Die 10.11.26 | <div><div><div></div></div></div>                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7   |       | VERGABEVERFAHREN (EU WEIT)               | Mit 08.04.26 | Mon 12.10.26 | <div><div><div>08.04.26</div><div>VERGABEVERFAHREN (EU WEIT)</div></div></div>                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8   | LPH 6 | VORBEREITUNG DER VERGABE                 | Mit 08.04.26 | Mon 03.08.26 | <div><div><div></div></div></div>                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9   | LPH 7 | MITWIRKUNG BEI DER VERGABE               | Die 04.08.26 | Mon 12.10.26 | <div><div><div>MITWIRKUNG BEI DER VERGABE</div></div></div>                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10  |       | OBJEKTÜBERWACHUNG                        | Mon 26.10.26 | Fre 27.08.27 | <div><div><div>26.10.26</div><div>OBJEKTÜBERWACHUNG</div></div></div>                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11  | LPH 8 | OBJEKT-/ BAUÜBERWACHUNG                  | Mon 26.10.26 | Fre 27.08.27 | <div><div><div>OBJEKT-/ BAUÜBERWACHUNG</div></div></div>                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12  | LPH 9 | BEGINN OBJEKT BETREUUNG                  | Fre 09.04.27 | Fre 09.04.27 | <div><div><div>09.04.27</div><div>BEGINN OBJEKT BETREUUNG</div></div></div>                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13  |       | BAULEISTUNGEN                            | Mon 19.10.26 | Don 08.04.27 | <div><div><div>19.10.26</div><div>BAULEISTUNGEN</div></div></div>                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14  | 1     | RÜCKBAU BESTANDSKONTAINER                | Mon 19.10.26 | Fre 23.10.26 | <div><div><div></div></div></div>                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15  | 2     | BAUSTELLENEINRICHTUNG                    | Mon 26.10.26 | Fre 06.11.26 | <div><div><div>BAUSTELLENEINRICHTUNG</div></div></div>                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16  | 3     | ROHBAU/FUNDAMENTE/MEDIENANSCHLÜSSE       | Mon 09.11.26 | Fre 27.11.26 | <div><div><div>ROHBAU/FUNDAMENTE/MEDIENANSCHLÜSSE</div></div></div>                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17  | 4     | MATERIALBESCH. / PRODUKTIONSRESERVIERUNG | Mon 26.10.26 | Fre 18.12.26 | <div><div><div>MATERIALBESCH. / PRODUKTIONSRESERVIERUNG</div></div></div>                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18  | 5     | FERTIGUNG                                | Mon 21.12.26 | Fre 29.01.27 | <div><div><div>FERTIGUNG</div></div></div>                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19  | 6     | MODULAUFSTELLUNG                         | Mon 08.02.27 | Fre 19.02.27 | <div><div><div>MODULAUFSTELLUNG</div></div></div>                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20  | 7     | KOMPLETTIERUNG                           | Mon 22.02.27 | Don 01.04.27 | <div><div><div>KOMPLETTIERUNG</div></div></div>                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21  | 8     | AUSSENANLAGEN                            | Mon 08.03.27 | Fre 02.04.27 | <div><div><div>AUSSENANLAGEN</div></div></div>                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22  |       | PROBEBETRIEB/MÄNGELBEHEBUNG              | Fre 02.04.27 | Don 08.04.27 | <div><div><div>PROBEBETRIEB/MÄNGELBEHEBUNG</div></div></div>                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23  |       | FERTIGSTELLUNG/ÜBERGABE                  | Fre 09.04.27 | Fre 09.04.27 | <div><div><div>09.04.27</div><div>FERTIGSTELLUNG/ÜBERGABE</div></div></div>                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |