BV: Matthias Claudius Schule Münster
AG: Bauwerke Münster GmbH

Matthias Claudius Schule Münster
Rahmenterminplankonzept

Stand: 31.08.2026

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
74	**Neubau Matthias Claudius Schule**	**550 t**	**01.10.2026**	**20.12.2028**
76	**VE204 - Herrichten der Geländeoberfläche**	**47 t**	**01.10.2026**	**04.12.2026**
77	Rückbau Oberflächen u. Verdämmung Bestandsleitungen	12 t	01.10.2026	16.10.2026
78	Bestandsfläche Begradigen	5 t	19.10.2026	23.10.2026
79	Sandplanum, Grundleitungen, Schächte	25 t	19.10.2026	20.11.2026
80	Baustraßen u. BE-Fläche	10 t	23.11.2026	04.12.2026
82	**VE304 - Rohbauarbeiten**	**145 t**	**07.12.2026**	**16.07.2027**
83	**Vorbereitende Maßnahmen Hochbau**	**50 t**	**07.12.2026**	**26.02.2027**
84	Baustelleneinrichtung / Vorabmaßnahmen	10 t	07.12.2026	18.12.2026
85	Erdarbeiten inkl. Grundleitungen	40 t	04.01.2027	26.02.2027
86	**Rohbauarbeiten**	**120 t**	**25.01.2027**	**16.07.2027**
87	Gründung	55 t	25.01.2027	13.04.2027
88	Erdgeschoss	50 t	22.03.2027	04.06.2027
89	1. Obergeschoss	20 t	21.05.2027	18.06.2027
90	2. Obergeschoss	20 t	21.06.2027	16.07.2027
92	**VE325_01 Metall- und Stahlbauarbeiten I**	**45 t**	**14.06.2027**	**13.08.2027**
93	Stahlbau Dachdecke Küche	10 t	14.06.2027	25.06.2027
94	Stahlbau Decke ü. 1. OG, Ost	10 t	26.07.2027	06.08.2027
95	Gitterrost Pumpensumpf	5 t	09.08.2027	13.08.2027
97	**VE313 Dichte Gebäudehülle**	**125 t**	**21.06.2027**	**10.12.2027**
98	**Verblendarbeiten**	**60 t**	**21.06.2027**	**10.09.2027**
99	Montagezargen u. Vorleistungen Klinker	10 t	21.06.2027	02.07.2027
100	Verblendarbeiten	50 t	05.07.2027	10.09.2027
101	**Holzrahmenbau u. Fassade/Fenster**	**70 t**	**26.07.2027**	**29.10.2027**
102	Holzrahmenbau 1. OG inkl. Fassade	20 t	26.07.2027	20.08.2027
103	Holzrahmenbau 2. OG inkl. Fassade	20 t	23.08.2027	17.09.2027
104	Holzfassade Rohbaukern 2. OG	15 t	20.09.2027	08.10.2027
105	Holzfassade Rohbaukern 1. OG	15 t	11.10.2027	29.10.2027
106	Fenster- und Fassade EG	25 t	13.09.2027	15.10.2027
107	**Dachabdichtungsarbeiten**	**60 t**	**20.09.2027**	**10.12.2027**
108	Dachabdichtungsarbeiten - Notabdichtung	15 t	20.09.2027	08.10.2027
109	Dachabdichtungsarbeiten - Dämmung, Obere Lagen	25 t	11.10.2027	12.11.2027
110	Dachbegrünung u. UK-PV-Anlage	20 t	15.11.2027	10.12.2027
112	**TGA Rohinstallation (Geräte, Steigetrassen, Trassenbau)**	**85 t**	**11.10.2027**	**18.02.2028**
113	TGA Rohinstallation 2. OG	30 t	11.10.2027	19.11.2027
114	TGA Rohinstallation 1. OG	30 t	15.11.2027	07.01.2028
115	TGA Rohinstallation Küche	20 t	03.01.2028	28.01.2028
116	TGA Rohinstallation EG	35 t	03.01.2028	18.02.2028
118	**Innenausbau 1 (GK auf Roh, Putz, Estrich)**	**130 t**	**27.09.2027**	**07.04.2028**
119	Innenausbau 1 2. OG	45 t	27.09.2027	26.11.2027
120	Innenausbau 1 1. OG	45 t	22.11.2027	04.02.2028
121	Innenausbau 1 Küche	40 t	31.01.2028	24.03.2028
122	Innenausbau 1 EG	50 t	31.01.2028	07.04.2028
124	**TGA Grobinstallation**	**105 t**	**29.11.2027**	**09.05.2028**
125	TGA Grobinstallation 2. OG	35 t	29.11.2027	28.01.2028
126	TGA Grobinstallation 1. OG	35 t	24.01.2028	10.03.2028
127	TGA Grobinstallation Küche	35 t	06.03.2028	25.04.2028
128	TGA Grobinstallation EG	45 t	06.03.2028	09.05.2028
130	**Innenausbau 2 (GK auf Estrich, Decken, Boden, Maler)**	**115 t**	**31.01.2028**	**14.07.2028**
131	Innenausbau 2 2. OG	40 t	31.01.2028	24.03.2028
132	Innenausbau 2 1. OG	40 t	20.03.2028	16.05.2028
133	Innenausbau 2 Küche	35 t	10.05.2028	30.06.2028
134	Innenausbau 2 EG	45 t	10.05.2028	14.07.2028
136	**TGA Feininstallation**	**85 t**	**27.03.2028**	**28.07.2028**
137	TGA Feininstallation 2. OG	30 t	27.03.2028	09.05.2028
138	TGA Feininstallation 1. OG	30 t	03.05.2028	16.06.2028
139	TGA Feininstallation Küche	20 t	09.06.2028	07.07.2028
140	TGA Feininstallation EG	35 t	09.06.2028	28.07.2028
142	**Endausbau (Innenausbau 3 u. alle Gewerke, Endreinigung**	**105 t**	**10.05.2028**	**06.10.2028**
143	Endausbau 2. OG	35 t	10.05.2028	30.06.2028
144	Endausbau 1. OG	35 t	26.06.2028	11.08.2028
145	Endausbau Küche	30 t	07.08.2028	15.09.2028
146	Endausbau EG	45 t	07.08.2028	06.10.2028
148	**Inbetriebnahme / SV-Abnahme / Mängelbeseitigung**	**50 t**	**09.10.2028**	**15.12.2028**
153	**Übergabe - Jahresende 2028**	5 t	14.12.2028	20.12.2028